

井陘矿区 2025 年农村综合改革转移支付 绩效评价自评报告

为规范和加强农村综合改革转移支付绩效管理，提高资金使用效益，根据河北省财政厅《关于开展 2025 年度农村综合改革转移支付绩效评价工作的通知》要求，我区开展 2025 年农村综合改革转移支付绩效评价工作。

一、概述

（一）上级下达我区农村综合改革预算和执行情况

2025 年度，上级共下达我区农村综合改革资金 587 万元，其中：中央级资金 163 万元，省级资金 128 万元，市级资金 296 万元。下达我区 2025 年农村公益事业财政奖补项目约束性任务 8 个，我区安排 15 个，截至目前，已完成目标任务 15 个，专项资金实际已支出 246.95 万元，资金执行率 42.07%。

（二）农村公益事业项目开展情况

2025 年根据上级下达专项资金情况，我区共安排“农村公益事业”农村公益事业财政奖补项目 8 个，安排上级专项资金 587 万元。

1、西岗头社区道路硬化工程

贾庄街道办事处西岗头社区道路硬化工程，建设内容：居委会南路面硬化 600 平方米，华清路东段绿化带取缔路面

硬化 1200 平方米。项目总投资 31.8 元，居民自筹资金 0.2 万元，村集体投资 0.73 万元，目前该项目已顺利完工且验收合格，结算评审额 31.8 万元，已拨付 30.87 万元。

2、涧底社区地下管网改造工程

贾庄镇涧底社区地下管网改造工程，建设内容为：拆除路面 1437.98 m²、挖槽 1256m³、回填土 965m³、DN300 波纹管 400.61m、De 污水 188.1m、De50 给水管 98.93m、De32 给水管 947.32m、塑料检查井 29 座、水表 28 个、砌筑井 6 座、阀门 34 个、井盖井圈 29 套、混凝土浇筑 1437.98 m²及附属工程。项目总投资 36.91 万元，其中：居民自筹资金 0.11 万元，村集体投资 1.8 万元，申请上级专项资金 35 万元，目前该项目已顺利完工且验收合格，结算评审额 36.91 万元。

3、天户峪社区街巷硬化工程

贾庄镇天户峪街巷硬化工程建设内容为街巷硬化 2250 m²、石墙砌筑（压顶、勾缝）396m³。项目总投资 42.11 万元，其中：居民自筹资金 0.78 万元，村集体投资 1.33 万元，安排上级专项资金 40 万元。目前该项目已顺利完工且验收合格，结算评审额 42.11 万元，已拨付专项资金 40 万元。

4、东王舍社区矸石片街道地下管网改造工程

贾庄镇东王舍矸石片街道地下管网改造工程建设内容为：挖土方 648.91m³、拆除路面 82.9 m²、挖槽 310m³、回填土 310.4m³、污水管 DN400 双壁波纹管 190.4m、污水管 DN200 双壁波纹管 104m、PPR32 给水管 117m、砌筑给水井 7 座、

砌筑污水井 12 座、混凝土浇筑 1840.6 m³及附属工程。项目总投资 44.05 万元，其中：居民自筹资金 0.15 万元，村集体投资 6.84 万元，申请上级专项资金 35 万元，未收到。目前项目已完工并验收合格。结算评审额 41.99 万元。

5、新王舍社区道路硬化工程

贾庄镇新王舍社区道路硬化工程建设内容为社区内损坏道路破拆拉运柏油铺装 430m*7m，以及地下给排水管路设施更换 160 米等。项目总投资 35.65 万元，其中：居民自筹资金 0.384 万元，村集体投资 5.266 万元，申请上级专项资金 30 万元，该项目已完工并验收合格，结算评审额 36.65 万元。

6、中王舍社区地下管网改造及道路硬化工程

贾庄镇中王舍地下管网改造及道路硬化工程内容：4cm、6cm 厚中粒式沥青混凝土 2364.09 m³。铺设 De600 双壁波纹管 304.91m、De2006.05m。项目总投资 113 万元，其中：居民自筹资金 0.45 万元，村集体投资 13 万元，申请上级专项资金 100 万元，该项目已完工并验收合格，结算评审额 118.97 万元。

7、横涧乡东岗头社区-村内道路硬化工程。建设内容：

横涧乡东岗头社区村内道路硬化工程建设内容硬化 3 条与主城区交界处的道路，硬化混凝土道路 1928 平方米，混凝土路牙石铺设 790 米，项目总投资 41.53 万元，其中：居民自筹资金 0.351 万元，村集体投资 6.179 元，安排上级专

项资金 35 万元。该项目已竣工验收，结算评审额为 41.53 万元，已拨付专项资金 35 万元。

8、横涧乡横南社区-排洪沟整治工程。

横涧乡横南社区排洪沟整治工程建设内容：浆砌排洪沟石挡土墙 612 立方米，石护坡墙 180 立方米，对村内排洪沟进行整治。项目总投资 47.95 万元，其中：居民自筹资金 1.122 万元，村集体投资 6.828 万元，安排上级专项资金 40 万元。该项目已竣工验收，结算评审额为 47.95 万元，已拨付专项资金 24 万元。

9、横涧乡刘赵村-防洪沟整治工程。

横涧乡刘赵村防洪沟整治工程建设内容：对村内防洪沟东段 C30 钢筋砼盖板长度 347 米，水泥地面 115.5 m²，C30 钢筋砼梁 12m*0.2*0.3,砖砌围墙 113 米，拆石墙补石墙 140 米，墙体勾缝抹灰、安装 3 个铸铁井盖、钢筋网加固 40 m² 等。项目总投资 42.2 万元，其中：居民自筹资金 0.96 万元，村集体投资 1.24 元，安排上级专项资金 40 万元。该项目已完工验收，结算评审额为 42.2 万元，

10、横涧乡冯家沟社区-道路硬化工程。

横涧乡冯家沟社区道路硬化工程建设内容：硬化道路 1694.28 平方。饮水管网改造 76 户，安装主管路 168 米，街道分支路 429.4 米，入户分支管路 3851.7 米，安装智能水表 76 块，水表井 8 座，项目包括管道沟开挖及恢复分水器

制作与安装等。项目合同金额 44.1 万元，其中：居民自筹资金 0.96 万元，村集体投资 3.14 万元，安排上级专项资金 40 万元。该项目已竣工，正在结算评审。

11、横涧乡横西社区-道路硬化工程。

横涧乡横西社区道路硬化工程建设内容：硬化村内主要街道 3600 平米。路面进行开挖、夯实、路面平整、刨铣、铺设沥青及混凝土硬化。项目于 2025 年 11 月 18 日在产权交易中心招投标，2025 年 11 月 25 日签订合同，工期 50 天，合同金额 45.8 万元，其中村民自筹资金 1.11 万元，村集体投资 8.69 万元，申请上级专项资金 36 万元，预计 2026 年 1 月 15 日完工。

12、横涧乡横北社区-道路基础建设工程。

横涧乡横北社区道路基础建设工程建设内容：人行道整形碾压 1302 平米，块料铺设 1243.2 平米，路沿石 220 米，修葺雨污水井 5 座，保护线杆底座 4 个。项目总投资 26.1 万元，其中：居民自筹资金 0.72 万元，村集体投资 2.38 万元，安排上级专项资金 23 万元。该项目已完工验收，结算评审额为 26.1 万元，已拨付资金 18.4 万元。

13、白彪社区凝元路道路硬化工程

白彪社区凝元路道路硬化工程建设内容为对凝元路道路原路面铣刨后硬化，长约 370 米，宽约 6.1 米。项目总投资 23.96 万元，其中：村民自筹资金 0.705 万元，村集体筹

资 0.015 万元，安排上级专项资金 23.24 万元。该项目已完工验收，结算评审额为 23.96 万元，已拨付专项资金 23.24 万元。

14、中凤山社区凤凰西街污水管网改造工程

中凤山社区凤凰西街污水管网改造工程建设内容为拆除路面、开挖沟槽 1672 m²，铺设波纹管 1220 m²，回填、夯实 766 m²，路面硬化 1185.5 m²，砌筑井 2 座。项目总投资 32.62 万元，其中：村民自筹资金 0.98 万元，安排上级专项资金 31.64 万元。该项目已完工验收，结算评审额为 32.62 万元，已拨付专项资金 31.64 万元。

15、西沟社区便民路街道硬化工程

西沟社区便民路街道硬化工程建设内容为石墙浆砌 560m³，路面硬化 920m³，敷设污水管网 165m。项目总投资 35.79 万元，其中：村民自筹资金 2.178 万元，村集体筹资 0.612 万元，安排上级专项资金 33 万元。该项目已完工验收，结算评审额为 35.79 万元，已拨付专项资金 33 万元。

二、绩效自评工作开展情况

根据《河北省省级农村综合改革转移支付资金管理办法》、《2025 年农村综合改革工作任务清单》、《2025 年农村综合改革转移支付区域绩效目标表》，确定我区目标任务、项目绩效目标和绩效指标，我区对农村综改各项工作强监管，严把关，严格按照事前申报、事中跟踪、事后验收的流程，强化监管，严把资料审核关、项目质量关、项目公示关，让

农村综改工作在阳光下运行。为用足用好上级奖补资金，各项目村召开居民代表专题会议，酝酿讨论农村综改项目，结合各村整体面貌、实际存在的问题，通过村民“四议两公开”方式有目的、有重点地确定工程内容，并在村显著位置进行公示。根据项目实施内容编制工程实施方案，介绍村庄概况、明确建设原则，列出目标任务，投资及资金管理体制情况、工程实施情况及进程安排情况。根据实施方案，做出项目预算，制定项目建设预算书，对项目工程量列出明细，测制工程样式图，一一进行测算。通过公共资源资产交易平台公开招标决定施工方，与施工方签定工程合同，工程完工后，村乡两级进行工程验收，出具验收报告，重点项目区级出具验收报告，将相关资料提交财政进行项目决算评审。财政聘请专业评审机构对项目进行评审，出具项目结算评审定案表，根据评审结果拨付财政资金。

三、绩效自评分析

（一）资金投入使用

我区对农村综合改革资金科学规划，合理布局，根据村人口数、村庄面积、项目内容等因素科学论证评审，确定财政奖补项目村。在项目实施过程中抓进度，提效率，质量为先，规范建设，统一质量标准，严格施工验收，严格管护，高效运行，建立项目长效运行管理机制。资金使用方向符合资金管理办法的相关规定。

以“农村公益事业”奖补资金强化村级公益事业建设。

2025年初我们就积极联系各乡镇申报“农村公益事业”项目，尽早筹划了本年度“农村公益事业”奖补资金的项目库建设工作。切合乡村振兴，各乡镇共上报村公益事业建设29个项目。我局对各村申报的“农村公益事业”项目进行实地调研，并召开了“农村公益事业”项目评选会。在坚持“普惠制”和“重点制”相结合的原则下，最终敲定了涧底、西岗头、天户峪、中凤山、南凤山、横北、冯家沟等共15个“农村公益事业”项目村。建设内容涵盖村内道路硬化、饮水污水管网提升改造等多项关系民生的农村基础设施建设工程，共投入财政奖补资金587万元。

（二）项目管理

根据核定的项目村申报内容，区财政局于2025年底对农村综改项目实施建设情况、会议记录及受益农村筹资情况、项目公示情况、项目管理情况进行实地勘查，根据统计结果督促加快项目进度，对已完工的项目加快项目验收、资料归档、资金拨付进度，对于在建项目跟踪进度及时报告。经审查核实确定农村公益设施建设实施内容相符。

我区指定资金、项目管理制度，项目建设实施依照制度严格执行。项目建设资料，齐全、规范，易于查验。

（三）产出指标分析

1. 数量指标

我区“农村公益事业”农村公益设施建设项目省级批复绩效目标数要求不少于8个，我区安排三个乡镇15个项目村15个项目，目前项目全部完工，12个项目已结算评审，剩余3个项目正在结算评审。

2. 质量指标

我区通过项目勘察、验收及召开座谈会、走访群众等形式了解村级公益事业项目建设的水平、效果，大力改善了村内道路交通便利及路灯照明灯等基础设施条件，提高了村容村貌，解决了村民出行、照明、吃水等问题。我区综改项目中已完工项目的验收合格率均为100%，并建立相关项目台账。

3. 时效指标

截至目前所有农村综合改革项目资料报送及时，支付资金均按合同支出，上级下达我区农村综合改革资金587万元，其中：中央级资金163万元，省级资金128万元，市级资金296万元。专项资金实际已支出246.95万元，资金执行率42.07%。

（四）效益指标分析

经过近几年农村综合改革项目的建设，各乡村充分发扬了基层民主，调动了群众参与村内公益事业、村集体经济建设的积极性，拓宽了村级事业发展投入渠道，有效发挥了财政资金的引导作用，解决了许多过去村里想干却干不成的事情。农村公益事业资金的安排，在一定程度上缓解了目前农

村公益事业建设资金投入不足的问题，特别是在农村公路硬化、排水防洪、饮水管网改造等基础设施建设方面成效显著，产生了良好的社会效益、经济效益，为乡村振兴战略的推进提供了有力保障。2026年初，各村又踊跃申报“农村公益事业”公益事业建设项目35个，我们已建立项目储备库，并对项目可行性进行了实地调研，并确定了13个。农村综改奖补项目的实施，进一步完善了农村基础设施，改善农村生态环境质量，提升农村公共服务水平，促进产业发展，提高居民收入、提高村民生产生活条件，利于长期发展。

（五）满意度指标分析

项目实施满意度调查情况汇总表

县级	群众满意度调查			基层干部满意度			备注
	调查问卷数（份）	满意卷数（份）	满意率（%）	调查问卷数（份）	满意卷数（份）	满意率（%）	
合计	100	100	100	50	100	100	
贾庄镇	40	40	100	20	20	100	
凤山镇	30	30	100	20	20	100	
横涧乡	30	30	100	10	10	100	
.....							

四、综合评价结论

根据绩效评价指标体系，通过对项目实施资料和项目现场选点评价，我区农村综合改革奖补项目较好地完成了建设

任务，满足了农民在村内交通、照明、绿化、净化、美化和文体娱乐等方面公益性基础设施建设的基本要求，改善农民的生活条件，达到了项目建设预期目标，取得了较好的经济效益和社会效益，群众满意度较高。根据评价指标体系进行量化考核，此次绩效评价综合得分为 86.94 分。

五、经验、问题和建议

（一）深入开展宣传活动

农村综合改革项目建设是建立在农民自主自愿组织起来进行民主议事，并愿意按照相关规定筹资筹劳开展村内公益事业建设的基础上的，要确保财政奖补工作取得实效关键在农民，最重要的环节是做好对农民的宣传动员工作，让农民了解政策，熟悉政策，看到实惠。因此需要加强宣传动员工作，建议采取多种形式广泛深入宣传显著成效和各地创造性开展试点的成功经验，宣传财政奖补资金给农村经济社会发展、稳定、农民增收、农村和谐、乡村文明带来的深刻变化。

（二）加强项目资金管理

农村综合改革项目资金除财政奖补资金外，还包括农民筹资、村集体投入和社会捐赠赞助资金等。使用中建议遵守以下原则：1. 资金零缺口。在项目建设前要有完整的项目建设资金来源，避免超能力建设形成新的债务。2. 先自筹，后申请。财政奖补项目申请必须在村民筹资、村集体投入、项

目具备开工条件后，才能由村级提出申请，避免引起项目搁置。3. 项目先建设，后奖补。各项目建设支出先从项目村核算账户上的筹资和其他资金拨付后，财政再根据工程完成情况拨付奖补资金。4. 实行财务公开。农村综改财政奖补项目建设的内容、筹资筹劳的数量、奖补金额等作为村级财务公开的内容，及时向村民公布。

（三）拓宽筹资渠道，创新多元化投入机制。

积极探索财政奖补与村集体自我发展相结合的农村综合改革建设新路子，建立“财政奖补引导、群众筹资筹劳、社会捐赠赞助”多方投入，共同推进村级事业建设的新机制。现阶段只有个别村受益农民肯出资，社会捐赠无法长期保证，其他资金不易筹措的情况下，建议从壮大村集体收入方面入手，只有村集体收入上去了，农民才能得到更多的实惠。建议各乡镇、村根据自身情况制定发展村集体经济规划，提出目标，并将其列为考核村领导干部政绩的主要指标，也作为村干部评选的主要条件。



农村综合改革转移支付绩效目标自评表

(2025年度)							
转移支付(项目)名称		农村综合改革转移支付资金					
地方主管部门		井陉矿区财政局		资金使用单位		各乡镇项目村	
年度目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	推进农村公益事业建设			我区农村综合改革奖补项目较好地完成了建设任务,满足了农民在村内交通、照明、绿化、净化、美化和文体娱乐等方面公益性基础设施建设的基本要求,改善农民的生活条件,达到了项目建设预期目标,			
资金管理情况(40分)	资金使用情况		全年预算总额(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)	备注
		省以上资金总额(万元):	291	246.95		84.86%	
		其中:中央财政资金	163	126.07		77.35%	
		省级财政资金	128	120.88		94.44%	
	得分		33.944				得分=40×预算执行率
绩效指标完成情况(60分)	一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	实际完成值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(30分)	数量指标(10分)	中央支持村内公益设施建设数量	4	5	5	
			省级支持村内公益设施建设数量	4	4	5	
		质量指标(10分)	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	100%	5	
			农村公益事业建设工程验收合格率	100%	100%	5	
		时效指标(10分)	农村综合改革材料报送及时性	100%	100%	5	
			农村综合改革材料报送及时性	100%	100%	5	
	效益指标(20分)	社会效益指标(7分)					
		生态效益指标(7分)	农村生态环境	有效改善	有效改善	7	
		可持续影响指标(6分)	农村公益事业建设财政奖补滚动项目库	基本建立	基本建立	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	项目区农民满意度	≥90%	100%	5	
			项目区基层干部满意度	≥90%	100%	5	
	得分		53				得分=产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分
总分	86.944					总分=资金管理情况得分+绩效指标完成情况得分-监督问题扣减分	
说明	无						
注:1.各地绩效自评工作对照冀财农〔2025〕15号、58号下达的绩效目标开展。绩效评价满分为100分,其中,资金管理情况分值为40分,绩效指标完成情况分值为60分。资金管理情况得分=预算执行率×40分,绩效指标完成情况得分=产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分,总分=资金管理情况得分+绩效指标完成情况得分-监督问题扣减分(巡视、审计和财会监督中发现问题的,每一类扣减0.05分)。 2.对绿改资金零支出的,绩效评价得分视为零分。							